

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

1、项目审批情况

2024 年 6 月 17 日，盐城市亭湖区行政审批局同意了亭湖区 2024 年老旧小区改造项目建议书的批复（亭行审投资〔2024〕78 号《关于同意亭湖区 2024 年老旧小区改造工程项目建议书的批复》），项目编码 2406-320902-89-01-460689。

2024 年 6 月 18 日，盐城市亭湖区行政审批局同意了亭湖区 2024 年老旧小区改造项目可行性研究报告的批复，项目编码 2406-320902-89-01-460689。（亭行审投资〔2024〕79 号《关于同意亭湖区 2024 年老旧小区改造工程项目可行性研究报告的批复》）

2、项目建设规模及内容

项目建设地点：该项目选址位于盐城市亭湖区境内大洋、五星、文峰、先锋、毓龙、东亭湖、新洋街道境内。

项目建设内容及规模：对双元南村等 11 个老旧小区实施改造，总建筑面积达 16.56 万 m²，同时在 171 个小区建设电动自行车充电桩。主要建设内容包括：房屋维修、道路、供水、排

水、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统、充电桩、防雨车棚、光伏发电及用户侧储能等。

3、计划总投资

可研批复项目估算总投资约 10046.00 万元。其中：前期工程费用 125.76 万元、基础设施建设费用 171.97、建设工程费用 8831.97.00 万元、管理费用 441.60 万元、其他费用 88.32 万元、不可预见费用 386.38 万元。

4、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 10046.00 万元,其中：①专项债券融资 7,000.00 万元（本期拟申请债券）；②不含专项债券的项目资本金 3046.00 万元。

建设工作计划：2024 年 1 月-7 月为筹备期，主要组织方案评审、招投标、公示等工作；2024 年 8 月-12 月为建设期，主要开展施工、竣工验收等工作，2025 年正式投入运营。

（二）绩效目标。

通过综合性改造后，小区房屋顶不漏、道路平整，墙面整洁，破旧落水管及时更换，小区各项配套设施更加趋于完善和优化，安全得到保障，增设适老设施，使得小区更加宜居，美观，安全，资源利用率最大化。

二、评价情况

（一）绩效评价方法

1、比较法。通过将中央财政资金下达额度与实际执行进行比较，评价资金到位情况与执行率；将年度老旧小区改造完成情况与年初目标进行比较，评价小区改造任务完成率。

2、对照法。根据省财政厅、住建厅报送 2024 年省级以上财政城镇保障性安居工程绩效评价要求，对照城镇老旧小区改造绩效评价指标表逐项进行分析评定与打分。

3、公众评判法。深入 11 个实施改造的老旧小区，将调查问卷发放到居民手中，让小区居民自主填写对小区改造工作的意见建议，确保收集的民意客观真实。

（二）绩效评价工作过程

根据省财政厅和住建厅对本次绩效评价工作要求，区财政局、区住建局高度重视此项评价工作。通过对 2024 年老旧小区改造工作全面深入回顾，对照年度工作目标，逐小区、逐项进行核查，认真总结各级财政资金的使用和项目工程实施中的经验与不足。评价中重点关注中央财政资金及地方财政资金的到位与执行情况，资金使用的合规性；小区改造过程中项目储备库建立情况，项目实施中各部门统筹协作情况；产出效益中重点关注改造计划的完成情况，改造工程质量是否验收达标，有无安全问题等；同时对改造内容是否能够针对改造前存在的短板、养老托幼设施是否完备、居民群众的参与度与满意度等都进行了深入全面的考评。通过收集整理各项文件资料，精心设计调查问卷，了解受益对象对老旧小区改造工作的意见和建

议，对照评分标准进行客观评分，在此基础上，编写绩效自我评价报告。

（三）资金绩效自评指标分析情况

根据绩效评价表自评情况，亭湖区 2024 年度老旧小区改造绩效评价总得分 100 分，综合评价等级为“优”。

我区老旧小区建设年代久，设计标准低，违建问题突出，内部通道不畅，公共空间不足，绿化量少，无物业；普遍存在屋面渗漏、墙体剥落、楼道窗破损、空中管线杂乱、消防设施缺失、管道排水不畅、公共配套设施不全等问题。改造施工过程中需保障居民日常生活不受影响，施工作业面小、情况复杂、不确定因素多、施工难度大。

在区委区政府和市老旧小区改造办的正确领导下，我区坚持把老旧小区改造作为重要的民生实事工程来抓，以人民为中心，坚持以问题为导向，强化组织保障、资金保障，全力以赴推进老旧小区的改造工程。亭湖区 2024 年共改造老旧小区 11 个，涉及楼栋 57 栋，居民住户 1532 户，总建筑面积 17.11 万平方米，同时在 171 个小区建设电动自行车充电桩。总投资约 10046 万元。为解决老旧小区改造的资金问题，区财政申请发行专项债 7000 万元。至目前为止，11 个老旧小区改造及充电桩安装施工任务均已完成，市水务公司同步完成老旧小区供水管网更新改造。盐城市政府分解下达我区 2024 年度城镇老旧小区改造目标任务已较好完成。

三、项目绩效。

（一）主要经验做法

1、坚持征集民意，合理确定各小区改造内容。坚持以问题为导向，以群众需要为根本，请相关街道、社区以发放小区改造调查问卷、召开居民代表座谈会等方式，广泛征求居民意见，使老旧小区改造聚焦解决群众反映的难点、堵点、痛点问题，聚焦“楼道革命、环境革命、管理革命”，将雨污分流、屋面渗漏、停车难、充电难、消防安全、后期长效管理等百姓关切问题摆在首位，优先解决，真正做到急需先行，有的放矢，一区一策。主要建设内容包括:房屋维修、道路、供水、排水、供电、弱电、消防、市政配套基础设施改造提升等。

2、组织方案设计，开展综合评审。坚持实事求是，因地制宜，科学制定改造设计方案，着手拟改造小区整治方案的设计，并要求设计师深入现场，深入居民，确保设计方案接地气，得民心，科学实用。坚持综合改造，统筹布局公共服务设施，形成整体改造效应。严密组织评审工作，建立由住建部门牵头，自然资源、发改、财政、民政和消防、燃气、供排水、强弱电等单位 and 部门参与的综合评审机制，组织开展方案设计评审、消防审查、施工图审等。

3、坚持属地联动，科学组织施工。要求项目实施单位严格按照相关法律法规和规范标准组织施工，落实工程质量、安全生产、文明施工等管理要求。及时公示项目改造设计方案、

施工方案和施工单位、项目负责人等信息，合理采纳小区群众意见建议，坚持以人为本，稳妥处置各类矛盾和问题。明确街道、社区在推动城镇老旧小区改造中的职责分工，并与加强基层党组织建设、居民自治机制建设、社区服务体系建设相结合，快健全动员居民参与改造机制，广泛开展“共同缔造”活动，发动居民积极配合施工、参与过程监督和后续管理、评价与反馈小区改造效果。

4、组织竣工验收，开展绩效评价。及时组织监理、施工、设计等单位项目负责人，协调供水、排水、供电、弱电、道路、燃气、消防、安防、环卫等专业部门，邀请街道、社区、物业、群众监督员共同开展改造项目工程竣工验收。

5、坚持建管并重，加强长效管理。以加强基层党建为引领，将社区治理能力建设融入改造过程，促进小区治理模式创新，推动社会治理和服务重心向基层下移。倡导引进专业化、市场化的物业管理模式，推动小区后续管理常态化，实现一次改造、长效运行。

（二）产出效益情况

1、项目产出情况。2024年亭湖区老旧小区改造绩效目标任务已全面完成：改造小区11个，改造楼栋57栋，改造面积17.11万平方米，改造涉及户数1532户。工程当年全部开工，开工率100%。年内11个小区已完成竣工验收，电动自行车充电桩安装完成。工程质量验收合格，未发现有明显或重大质量

问题，项目实施过程中也未发生重大安全责任事故。

2、项目效益情况。11个小区改造前，公共配套和小区基础设施状态很差。外墙、楼道内墙剥落严重，部分楼顶屋面渗漏，雨污管网损坏；化粪池阻塞，排水不畅，汛期受淹；道路破损严重，绿化缺失，路灯较少；管线乱拉乱接，车辆乱停乱放，养老适儿设施缺失，严重影响居民正常生活。

通过改造，实现对地上杆线、地下管线采取杆线地埋，整治拆除危旧违章房屋、打通消防通道，补建绿化植被，达到路平、灯亮、水畅和有停车场、有绿化、有监控、有活动健身设施，改造后，基础设施进一步完善，各项配套功能逐步齐全，内外墙得到美化，雨污管网畅通，管线进一步序化，停车位增加，养老适儿设施逐步完善，消防、安技、绿化生态改善，居民居住环境明显优化。通过安装电动自行车充电桩，极大缓解居民充电难的问题，大幅度降低因不当充电引发的火灾事故，保障居民的生命财产安全。随着老旧小区改造工程的持续推进，越来越多的“高龄”小区华丽变身，一片片背街小巷焕发新颜，不仅整体提升了城市面貌，还有效改善了人居环境，让居民实现从“住有所居”到“住可宜居”的转变。真正打造成适老宜居、出行便利的社区。

我区老旧小区改造过程中，在有关党组织的领导下，业主委员会直接参与改造工作的方案设计、施工监督等，通过党建引领，群众广泛参与，线上线下互动，各方紧密配合，小区居

民对小区改造工作支持率满意率明显上升。经对 87 份有效调查问卷统计，受益对象满意度为 90.4%，表明广大群众对老旧小区改造满意度较高。

四、存在问题。

由于本年度投资额受限，双元南村外墙未同步实施出新，改造后的效果尚不能完全让群众满意，该部分改造内容已纳入 2025 年双元南村二期改造计划，在 2025 年进行外墙整体出新。

五、有关建议。

一是强化物管，扎实推进已改造小区的长效管理。老旧小区整治改造后，小区的物业管理必须紧紧跟上。我们将指导督促各街道社区依照“一区一策”的要求，逐一落实已改造小区的长效管理工作。积极帮助各小区选举成立业主自治组织，充分调动小区业主自治管理的积极性、创造性，引导业主共同协商确定小区改造后物业管理模式，维护好小区改造的成果。加强与街道社区沟通协调，尽快成立小区党支部，为实现管理的常态化长效化提供组织保证。

二是强化发动，努力提升居民自觉参与老旧小区改造的意愿。通过图片、实地参观等形式，广泛宣传老旧小区改造给居民生活带来的益处，多做加装电梯的发动工作，积极协调解决加装电梯过程中的邻里矛盾，努力形成政府、专业经营单位、小区居民共同参与小区改造的良好局面。

三是强化保障，科学控制明年老旧小区改造项目的资金投

入。明年老旧小区改造项目计划仍按基础类要求、标准组织实施，我局建议加强资金投入总调控，但具体到各个小区，可尊重客观实际需要，相互调剂，尽量保证群众反映强烈的整改内容应改尽改。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度						
项目名称	亭湖区2024年老旧小区改造工程		项目主管部门 (盖章)	亭湖区住房和城乡建设局		
(预计) 开工时间	2024年8月		(预计) 完成时间	2024年12月		
项目建设/运营单位 (盖章)	亭湖区住房和城乡建设局		项目负责人及联系电话	张帅17725168339		
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续					
项目内容简介	对双元南村等11个老旧小区实施改造，总建筑面积达16.56万㎡，同时在171个小区建设电动自行车充电桩。主要建设内容包括：房屋维修、道路、供水、排水、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统、充电桩、防雨车棚、光伏发电及用户侧储能等。					
必要性论证	为改善人居环境，增强广大居民的获得感、幸福感、安全感，经市、区政府批准，我局拟根据市老旧小区改造领导小组《关于下达2024年度全市城镇老旧小区改造计划任务的通知》（盐旧改[2023]2号）、盐城市人民政府办公室《关于印发盐城市居民住宅小区消防安全专项整改攻坚行动方案的通知》（盐政传发〔2020〕185号）文件要求，经市、区政府同意，我区2024年需对11个1老旧小区实施改造，同时在171个小区建设电动自行车充电桩，计划投资额10046万元，该项目已列入2024年度国家、省老旧小区改造计划任务和市为民办实事项目任务。					
可行性论证	盐城市老旧小区综合整治项目的实施，能够健全完善老旧小区各类配套设施，补齐短板，优化功能，提升环境，解决好群众最关心、最直接、最现实的问题，实现法治、精治、共治，把老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的家园，不断增强居民的获得感、幸福感、安全感，对于我市优化城市布局、完善城市功能、承载城市文化、提高城市品位和改善人居环境具有十分重要的意义。项目建成后，其效益及功能得以显现，对全市的经济带来积极的影响。					
公益性论证	项目建设批复内容为：对双元南村等11个老旧小区实施改造，总建筑面积达16.56万㎡，同时在171个小区建设电动自行车充电桩。主要建设内容包括：房屋维修、道路、供水、排水、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统、充电桩、防雨车棚、光伏发电及用户侧储能等。此次申请债券资金全部用于该建设内容。					
收益性论证	项目主要收益来源有物业费、广告费、停车费、充电桩收费等专项收入和政府性基金收入。					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			1.0046		
	财政资金	政府预算资金安排		0.3046		
		政府专项债券资金安排		0.7		
		其中：用作项目资本金				
						
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标1：关注改善民生，为居民解决最直接、最现实的实际问题，改善生活环境，提高生活品质。 目标2：极大缓解居民充电难的问题，大幅度降低因不当充电引发的火灾事故，保障居民的生命财产安全。 目标3：构建和谐社区，提升城市的良好形象。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准 值	参考分 值	得分
	项目实施	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

决策 (40)	的必要性 (10)	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类别	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核			
			绩效处（科）室 审核	分管处（科）室审核		
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□		
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□		
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□		
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□		
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□			
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□			
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低。	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□		
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□			
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）					
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2024年度

项目名称	亭湖区2024年老旧小区改造工程		项目主管部门 (盖章)	亭湖区住房和城乡建设局
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.7		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2024年8月		(预计) 完工时间	2024年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	亭湖区住房和城乡建设局		项目负责人及 联系电话	张帅17725168339
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			1.0046
	财政资金	政府预算资金安排		0.3046
		政府专项债券资金安排		0.7
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
				
申请专项债券年度 预期目标	通过综合性改造后，小区房屋顶不漏、道路平整，墙面整洁，破旧落水管及时更换，小区各项配套设施更加趋于完善和优化，安全得到保障，增设适老设施，使得小区更加宜居，美观，安全，资源利用率最大化。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	项目收益合理性		项目运行期收益预期可以实现
		资金使用合规性		专项债券资金年度内全部支出，不形成结余
	组织实施	管理制度健全性		已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整
		制度执行有效性		项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位
产出	数量指标	实际完成率		100%
	质量指标	质量达标率		100%
	时效指标	完成及时性		在项目规定的时间范围内完成项目建设工作

	成本指标	成本节约率	不低于10%
效益	生态效益	对盐城市区生态影响	促进市区生态环境提高
满意度	服务对象	项目直接服务对象满意程度或评判结果	大于或等于80%
总 计			100
财政分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政债务处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政部门批复意见			

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

项目名称		亭湖区2024年老旧小区改造工程			建设/运营单位（盖章）		亭湖区住房和城乡建设局	
国家重大项目库代码		2406-320902-89-01-460689			地债管理系统项目编码		P24320902-0008	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.7			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.7
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过综合性改造后，小区房屋顶不漏、道路平整，墙面整洁，破旧落水管及时更换，小区各项配套设施更加趋于完善和优化，安全得到保障，增设适老设施，使得小区更加宜居，美观，安全，资源利用率最大化。				通过综合性改造后，小区房屋顶不漏、道路平整，墙面整洁，破旧落水管及时更换，小区各项配套设施更加趋于完善和优化，安全得到保障，增设适老设施，使得小区更加宜居，美观，安全，资源利用率最大化。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	项目收益合理性	项目运行期收益预期可以实现	项目运行期收益预期可以实现	10	10	项目运行期收益预期可以实现	
		资金使用合规性	专项债券资金年度内全部支出，不形成结余	专项债券资金年度内全部支出，不形成结余	10	10	专项债券资金年度内全部支出，不形成结余	
	组织实施	管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	10	10	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	
		制度执行有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	10	10	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	
产出	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	11个老旧小区改造项目全部完成	
	质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	11个老旧小区改造项目均已通过工程验收，质量良好	
	时效指标	完成及时性	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作	在项目规定的时间范围内完成项目建设工作	10	10	当年顺利完成项目建设工作	
	成本指标	成本节约率	不低于10%	不低于10%	10	10	根据相关要求，节省了成本	
效益	生态效益	对盐城市区生态影响	促进市区生态环境提高	促进市区生态环境提高	10	10	实现雨污分流，提高水环境质量	
满意度	服务对象 满意度	项目直接服务对象满意度或评判结果	绝大多数群众满意	绝大多数群众满意	10	10	经征询改造小区居民的意见，总体满意度达到90.4%。	
总 计					100	100		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门 复核意见		部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科） 室重点监控整改情况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。